



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย

ส่วนที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ อาทิเช่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นต้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นจึงเปรียบเสมือนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ในการฝึกฝน ให้การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองแก่ประชาชน โดยทำให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเกิดจิตสำนึกและเห็นความสำคัญ คู่ขนานกับการใช้สิทธิทางการเมือง หน้าที่พลเมืองอันจะนำไปสู่ความศรัทธาและความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย

อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นตนเอง “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผน สามารถตอบสนองต่อความต้องการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการ คือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร (3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่เข้าซ้อน และ (5) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัดลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล แผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนด เป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
4. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลโพธิ์สัย หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถลงมือถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และ ดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนที่วางไว้ครบหนึ่งปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา นำไปสู่การวัดความสำเร็จ ประเมินว่ามีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเพียงใด ได้ผลเป็นอย่างไร บรรลุ วัตถุประสงค์ ตอบสนองวิสัยทัศน์ สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ และในขณะเดียวกันก็ สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคลากรจากหลายฝ่าย ทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทน ประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือกจำนวนสองคน การที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้การติดตามและประเมินผล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อ นำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการอย่างแท้จริง

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 34 แนวทาง ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1</u> ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.1 พัฒนาระบบโครงการสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 1.2 พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ พัฒนาชลประทานและเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1.3 งานด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และการจราจร 1.4 การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและการเรียนรู้ของประชาชนในการฟื้นฟู ป่าปลูกป่า การป้องกันการบุกรุกป่าต้นน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำและป้องกันการชะล้างพังทลาย
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2</u> ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สืบทอดองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.2 พัฒนาประชาชนคนในตำบลให้ครบถ้วนรอบด้าน ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนชุมชนต้นแบบ 2.3 พัฒนาศักยภาพแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ นอกระบบและแรงงานวิสาหกิจชุมชน ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ มีฝีมือและความรู้เชี่ยวชาญ 2.4 พัฒนาสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสภาพแวดล้อม การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ ป้องกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3</u> ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	3.1 ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน ส่งเสริมการที่พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.2 พัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตรกรรมหรือการท่องเที่ยววิถีไทย ส่งเสริมอาชีพ การบริการ การผลิต การค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของตำบล 3.3 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตของกลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพการลดต้นทุนการผลิต การใช้พลังงานทดแทน 3.4 พัฒนาระบบการผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม ให้เป็นเกษตรปลอดภัย สู่มาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป เกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3.5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4</u> ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	4.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 4.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแก้ปัญหา การปฏิรูปและการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 4.3 บริหารแบบบูรณาการและแบบประชารัฐ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 4.4 สร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต อำนาจความยุติธรรม การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 4.5 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อปท.ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างบุคลากรของ อปท.ให้เป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ

ส่วนที่ 2

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

2.1 แนวทางการติดตาม (monitoring)

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ล่าช้า ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ (cost – effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น

- การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ
- การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา
- การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
- การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

2.2 แนวทางการประเมินผล (Evaluation)

ในปัจจุบัน การประเมินผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การติดตามและประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร เป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ ในขณะที่การติดตามเป็นการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ การประเมินผลจะเป็นการบ่งบอกถึงผลที่เกิดจากการดำเนินการว่าเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายตามแผนงานโครงการ หรือไม่ อย่างไรก็ตามการประเมินผลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะเป็นตัววัดและบอกว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นได้ผลเป็นอย่างไร เป็นไปตามที่มุ่งหวังมากน้อยเพียงใด และสามารถนำผลการประเมินนี้มาพิจารณาตัดสินใจในครั้งต่อไปอีกว่าควรจะมีการดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไปหรือควรจะหยุดดำเนินการเพียงแค่นี้ เพราะผลที่ได้จากการประเมินไม่ว่าจะเป็นผลผลิตหรือผลกระทบ จะเป็นตัวสะท้อนถึงความสำเร็จของแผนงานโครงการ

2.3 วิธีการติดตามและประเมินผล

- 2.3.1 การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา
- 2.3.2 การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567
- 2.3.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน

2.4 ประเภทของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากการที่ระบบติดตามนั้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการภายในโครงการ ซึ่งถือเป็นการประเมินการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของโครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่ และเป็นการควบคุมผลผลิตตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพราะฉะนั้นจึงแบ่งประเภทของการติดตามและประเมินผล ได้ดังนี้

2.4.1 การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นรูปแบบของการติดตามที่พิจารณาว่าปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรของโครงการ ชนิดใดที่สามารถใช้ได้สอดคล้องกับงบประมาณและตารางเวลาการดำเนินงานที่ตั้งไว้ รวมไปถึงการพิจารณาผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลผลิตออกมาได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

2.4.2 การติดตามขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกการดำเนินงานโครงการ โดยทำการวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานในแง่มุมต่างๆ ได้แก่ การรับรู้โครงการของกลุ่มเป้าหมายและการดำเนินงานโครงการสู่ผู้รับประโยชน์จากโครงการ เหล่านี้ ความมีประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร และการเชื่อมต่อประสานระหว่างหน่วยงานปฏิบัติงานกับผู้รับประโยชน์ ความรวดเร็วและงบประมาณของกลไกการดำเนินงาน คุณภาพของผลผลิตที่วัดออกมาได้ การเปรียบเทียบทางเลือกวิธีการอื่นๆ ที่เป็นไปได้ การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น

2.5 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

2.5.1 ขั้นตอนการวางแผนระบบติดตาม ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้

(1) กำหนดประเด็นในการติดตาม การดำเนินโครงการทุกประเภทย่อมมีความเกี่ยวข้องกับประมาณค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ดำเนินการ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดประเด็นที่ใช้ติดตาม โดยปกติการศึกษาติดตามในเรื่องหนึ่งๆ สามารถทำได้หลายวิธี แต่ละวิธีก็จะมี ความแตกต่างกันออกไป ทั้งในแง่ของรายละเอียด ความซับซ้อน เวลาและงบประมาณที่ผู้บริหารใช้ โครงการจึงควรระบุชนิดของข้อมูลย้อนกลับที่ต้องการได้จากการติดตามประเด็นในการติดตาม หรือข้อมูลย้อนกลับที่ต้องการนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

- การติดตามโครงการและผลผลิตที่ได้ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับงบประมาณและตารางเวลาดำเนินการ

- การติดตามกระบวนการดำเนินการโครงการ ซึ่งให้ข้อมูลในด้านประสิทธิภาพของโครงการและได้รับประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย

(2) จัดตั้งหน่วยติดตามโครงการ เป็นการระบุจำนวนผู้ติดตามโครงการให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของโครงการ โดยมีเงื่อนไขในการติดตาม บุคลากรที่ติดตามควรจะมีความรู้และประสบการณ์

เกี่ยวกับโครงการและการติดตามโครงการต่างๆ หากบุคลากรในหน่วยติดตามมีจำนวนมากก็ควรที่จะมีการแบ่งความรับผิดชอบภายในการติดตาม เพื่อให้การประสานงานการดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

(3) กำหนดกรอบและเนื้อหาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยที่หน่วยติดตามประเมินผลจะต้องศึกษาภาพรวม ลักษณะของโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ และวัตถุประสงค์ในการติดตามก่อนที่จะสร้างตัวชี้วัดขึ้นมา และกำหนดขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการติดตามประเมินผล นับตั้งแต่การวางแผนการติดตามประเมินผลจนถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม

2.5.2 ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ผู้ติดตามต้องออกเก็บข้อมูลโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามในขั้นต่อไป ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(1) เตรียมตัวก่อนเก็บข้อมูล ก่อนดำเนินการเก็บข้อมูลหน่วยติดตามและประเมินผลควรกำหนดสิ่งต่างๆ ให้ชัดเจน ได้แก่ ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการนำมาจัดทำเป็นตัวชี้วัด วิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

(2) ติดตามเก็บข้อมูล จากการใช้วิธีที่ได้เลือกไว้ในหัวข้อที่ (2.1)

(3) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ เป็นการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้รับรวบรวมมา แล้วนำมาวิเคราะห์ในรูปของตัวชี้วัดก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นรายงาน

2.5.3 ขั้นตอนหลังการติดตาม หลังจากการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลตามตัวชี้วัดแล้ว หน่วยติดตามต้องจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารโครงการ โดยที่รูปแบบของรายงานจะต้องเป็นไปตามที่ผู้บริหารโครงการต้องการ และจัดทำรายงานให้ทันตามกำหนดการเพื่อเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อใช้ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

การรายงานผลการติดตามและประเมินผล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ในระบบติดตามหนึ่งๆ อาจจะมีการจัดทำรายงานทั้ง 3 ประเภทนี้หรือไม่ก็ได้ จำนวนครั้งในการรายงานและจำนวนเนื้อหาในรายงานนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่ใช้ในการติดตาม เช่น งบประมาณ ระยะเวลา บุคลากร เป็นต้น

ก. รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) สามารถจัดทำออกมาในลักษณะรายงานรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการรายงาน รายงานชนิดนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือทั่วไปในการควบคุมโครงการของผู้บริหาร รายละเอียดข้อมูลในรายงานประเภทนี้จะถูกนำไปใช้จัดทำรายงานอีก 2 ประเภท ต่อไป

ข. รายงานขั้นกลาง (Interim Report) เป็นรายงานที่ถูกจัดทำขึ้นในช่วงการดำเนินโครงการ เน้นรายละเอียดในแต่ละประเด็นและปัญหาหลักๆ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปรับโครงการ ลดขนาดโครงการ หรือสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด

ค. รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) เนื้อหาในรายงานกล่าวถึงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างสั้นๆ ภายหลังสิ้นสุดโครงการ ทำให้เห็นการเปรียบเทียบงบประมาณ ผลผลิตและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนถึงประสิทธิภาพของตัวโครงการและหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ

โครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก เช่น โครงการตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ควรมีการเผยแพร่รายงานการติดตามในวงกว้าง โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ และเน้นความโปร่งใสของการดำเนินโครงการโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน อย่างไรก็ตามรูปแบบที่ใช้รายงานการติดตามให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบไม่จำเป็นต้องอยู่ในลักษณะของรายงานเสมอไป อาจสรุปผลการติดตามในรูปแบบอื่นๆ ได้ เช่น การตีพิมพ์ประกาศให้ทราบ หรือการพบปะพูดคุยกับประชาคมท้องถิ่น เป็นต้น

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2567

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 1.1.การพัฒนากระบบโครงการสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 4 จากบ้านร้อยตรีอุเฮง ถึงบ้านโพธิ์สัยน้อย หมู่ที่ 1	234,000	✓ (224,000)		10,000
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 9 จากบ้านนางอรุณ (คุ้มใหม่) ถึงบ้านนายอวยชัย	149,000	✓ (141,000)		8,000
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 จากบ้านนายอวยชัย ถึงบ้านนางละไม	69,000	✓ (66,000)		3,000
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 จากโรงสีข้าวชุมชน ถึงศูนย์เรียนรู้ชุมชน	273,000	✓ (261,000)		12,000
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 8 จากหน้าวัดบ้านโนนโพธิ์ ถึงที่นา นายฤทธิเดช	243,000	✓ (233,000)		10,000
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณ อบต. โพธิ์สัย) สายทางโรงจอดรถใหม่ ถึงแยกทางไปสนามฟุตบอล	156,000	✓ (155,000)		1,000
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 7 จากบ้านนายทิวา ถึงซอยร่มเย็น	261,000	✓ (253,000)		8,000
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านโพธิ์สัยน้อย หมู่ที่ 1 ถึงบ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 4	149,000	✓ (143,000)		6,000
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 จากที่นางลุน ถึงที่นาร้อยตรีศุภวรรณ	140,000	✓ (127,000)		13,000

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนโพธิ์ หมู่ ที่ 8 จากที่นายนายคำไพโร ถึงที่นายนายคำพวง	105,000	✓ (92,000)		13,000
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 7 จากบ้านสืบเอกสุริเยศ ถึงที่นาง จันทร์เพ็ญ	17,000	✓ (13,136.44)		3,863
12	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 จากบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ถึงที่นา นายอมร	302,000	✓ (263,000)		39,000
13	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโพธิ์สัย หมู่ ที่ 4 จากสามแยกบ้านนายพัฒน์ไปถึงที่นา นางสมหมาย	292,000	✓ (254,000)		38,000
14	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโพธิ์สัย หมู่ ที่ 4 จากสามแยกบ้านนายสุวรรณ ถึงที่นา นายอำนาจ	71,000	✓ (49,171)		21,829
15	โครงการก่อสร้างทางลงต่างระดับซอยเจริญ ทรัพย์ (ร้านแพล็ช) หมู่ที่ 7	121,000	✓ (115,000)		6,000
16	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 (บริเวณวัดบ้านโนน สมบูรณ์)	407,000	✓ (406,000)		1,000
17	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน โสกเชือก (บริเวณวัดบ้านนายสุวิทย์ ศรี จันทร์)	497,000	✓ (496,000)		1,000
18	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน หนองแสง หมู่ที่ 3 บริเวณข้างวัดบ้านหนอง แสง	386,000	✓ (385,000)		1,000
19	โครงการก่อสร้างลาน คสล. หน้ากองช่าง	48,000	✓ (48,000)		0
20	โครงการก่อสร้างลาน คสล. หน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโพธิ์สัย 2	124,000	✓ (122,000)		2,000
21	โครงการก่อสร้างลาน คสล. หน้าอาคาร เอนกประสงค์	37,000	✓ (36,000)		1,000

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
22	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โพธิ์สัย 1	57,000	✓ (55,000)		2,000
23	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายใน อบต.โพธิ์สัย (สายที่ 1 จากอาคารสำนักงาน ถึงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2387) (สายที่2 จากอาคารบ่อบำบัดถึงสระน้ำ สาธารณะประโยชน์ บ่อหลัง อบต.)	276,000	✓ (258,000)		18,000
24	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน โพธิ์สัยน้อย หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน)	149,000	✓ 142,000		7,000
25	โครงการย้ายหอถังสูง จากบ้านโพธิ์สัยน้อย หมู่ที่ 1 มา บ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 4	150,000	✓ 147,000		3,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์ การพัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ พัฒนา

ชลประทานและเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
น้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการสำรวจรังวัดที่ดินและแหล่งน้ำสา ธารณสมบัติของแผ่นดิน	30,000		X	30,000
2	โครงการตรวจสอบสภาพน้ำบาดาล	12,000	✓ (10,700)		1,300

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ การพัฒนางานด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจราจร

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ รับรองผู้มาติดต่อราชการ	176,000	✓ (175,000)		1,000
2	โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บพัสดุ	97,000	✓ (95,500)		1,500
3	โครงการปรับปรุงห้องนายก	40,000	✓ (39,500)		500
4	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	2,000	✓ (2,000)		0

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 กลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างความรู้
ตระหนักและการเรียนรู้ของประชาชนในการฟื้นฟู ป่าปลูกป่า การป้องกันการบุกรุกป่าต้นน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำ
และป้องกันการชะล้างพังทลาย

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	10,000	✓ (8,500)		1,500

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สืบสานองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	อุดหนุนงานบุญผะเหวด	5,000	✓ (5,000)		0
2	โครงการประเพณีลอยกระทงประจำตำบล โพธิ์สัย	120,000	✓ (117,207.16)		2,792.84
3	โครงการแห่เทียนพรรษา	50,000	✓ (49,650)		350
4	โครงการถนนวัฒนธรรมของดีตำบลโพธิ์สัย	100,000	✓ (100,000)		0
5	โครงการแข่งเรือประมง	50,000	✓ (50,000)		0
6	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	50,000		X	50,000
7	โครงการโพธิ์สัยพาวัง	25,000		X	25,000
8	โครงการเรียนรู้ตามหลักหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน	50,000	✓ (50,000)		0
9	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	1,770,200	✓ (1,608,650)		161,550
10	สนับสนุนค่าจัดทำอาหารประกอบเลี้ยงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	945,950	✓ (879,795)		66,155
11	วัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและ โรงเรียนสังกัด สพฐ.	1,048,450	✓ (963,520.40)		84,929.60
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	400,000	✓ (345,299)		54,771
13	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	60,000	✓ (60,000)		0
14	โครงการเปิดบ้านวิชาการ	10,000	✓ (10,000)		0

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
15	โครงการศึกษาเรียนรู้นอกรั้วสถานศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	50,000	✓ (48,960)		1,040
16	ค่าไฟฟ้า (ศพด.)	65,000	✓ (13,632)		51,367
17	ค่าน้ำประปา น้ำบาดาล	5,000	✓ (1,813)		3,187
18	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,000	✓ (3,787)		4,212

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2 กลยุทธ์การพัฒนาประชาชนคนในตำบลให้ครอบครัวอบอุ่นดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนชุมชนต้นแบบ

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโพธิ์สัย	5,000		X	5,000
2	โครงการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลโพธิ์สัย	5,000		X	5,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ นอกกระบบและแรงงานวิสาหกิจชุมชน ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ มีฝีมือและความรู้เชี่ยวชาญ

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	---	--			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4 กลยุทธ์การพัฒนาสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสภาพแวดล้อม การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ ป้องกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	✓ (50,000)		0
2	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดโพธิ์สัยเกมส์	80,000	✓ (80,000)		0
3	โครงการแข่งขันกีฬา “ศรีสมเด็จเกมส์”	80,000	✓ (80,000)		0
4	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ศรีสมเด็จเกมส์	26,500	✓ (26,500)		0
5	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	10,000	✓ (7,200)		1,800
6	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน	50,000		X	50,000
7	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	✓ (49,900)		100
8	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	✓ (200,000)		0
9	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	✓ (33,600)		6,400
10	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	100,000	✓ (99,000)		1,000
11	โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ	30,000	✓ (29,100)		900
12	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	7,900	✓ (7,875)		25
13	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	7,900	✓ (7,900)		0

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน ส่งเสริมการที่พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส	30,000		X	30,000
2	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่มพัฒนา บทบาทสตรี	60,000	✓ (59,845)		155

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

3.2 กลยุทธ์ การพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตรกรรมหรือการท่องเที่ยววิถีไทย ส่งเสริม
อาชีพ การบริการ การผลิต การค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของตำบล

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	---	--			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

3.3 กลยุทธ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพการลดต้นทุนการผลิต การใช้พลังงานทดแทน

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	---	--			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

3.4 กลยุทธ์ การพัฒนากระบวนการผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม ให้เป็นเกษตรปลอดภัย สู่มาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป เกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	---	--			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

3.5 กลยุทธ์ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	---	--			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

4.1 กลยุทธ์ การส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	10,000		X	10,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

4.2 กลยุทธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000	✓ (5,000)		0

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

4.3 กลยุทธ์ การบริหารแบบบูรณาการและแบบประชารัฐ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	10,000		X	10,000
2	ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี	7,000	✓ (7,000)		0

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

4.4 กลยุทธ์ สร้างความสงบผาสุกความมั่นคงในชีวิตอำนวยความสะดวกความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียม

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	18,300	✓ (18,300)		0
2	อุดหนุนส่วนราชการ (เทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)	15,000	✓ (15,000)		0
3	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับ-ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์	10,000		X	10,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

4.5 กลยุทธ์ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อปท.ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,000	✓ (65,321.78)		9,678.22
2	ค่าบริการไปรษณีย์	2,000	✓ (1,979)		21
3	ค่าบริการโทรศัพท์	2,500	✓ (2,500)		0
4	ค่าไฟฟ้า	400,000	✓ (296,560.60)		103,439.40
5	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	72,000	✓ (72,000)		0
6	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	9,000	✓ (9,000)		0
7	ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน	10,000	✓ (9,791.57)		208.43

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

4.6 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างบุคลากรของ อปท.ให้เป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	160,000	✓ (128,946)		31,054
2	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	100,000	✓ (75,600)		24,400
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการของ อปท.	25,000	✓ (10,210)		14,790
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	150,000	✓ (140,289)		5,211
5	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการให้บริการของ อบต.โพธิ์สัย	20,000	✓ (15,000)		5,000

ประเภทแผนงาน รายจ่ายงบกลาง

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,000	✓ (180,000)		0
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000	✓ (4,887)		5,113
3	เงินสมทบหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์สัย	150,000	✓ (150,000)		0
4	เงินสำรองจ่าย	267,211	✓ (243,051)		24,160
5	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ข.)	469,180	✓ (469,180)		0
6	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,406,400	✓ (7,246,900)		159,500
7	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,584,000	✓ (1,499,200)		84,800
8	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	✓ (18,000)		12,000
9	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000	✓ (100,000)		0
10	เงินช่วยเหลือ	139,500		X	139,500

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 54 โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 54 โครงการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	สถานะดำเนินงาน	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ
1	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากที่นา นางหนูหลินไปที่นา นางนันทิชา กิจชัย	ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,550.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบเดี่ยว 1 จุด	275,000	หมู่ที่ 1	✓ (266,000)	9,000
2	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากที่ร้อยตรีสุวิทย์ไปที่นางณัฐธัญ	ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร	26,000	หมู่ที่ 1	✓ (25,000)	1,000
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนายสัมฤทธิ์ถึงที่นางต้อย (ต่อจากจุดเดิม)	ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร แบบเดี่ยว 1 จุด	86,000	หมู่ที่ 1	✓ (86,000)	0
4	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตจากบ้านนางเรียนไปบ้านนางจิตรา	ผิวทางจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	276,000	หมู่ที่ 1	✓ (275,000)	1,000
5	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านโพธิ์สัยน้อย หมู่ที่ 1 (ส.อบต.จำปี)	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม.	176,000	หมู่ที่ 1	✓ (175,000)	1,000

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คงเหลือ
6	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตจากร้านเม็ดทรายไปบ้านพันโทชาย ชุนประวัติ (ต่อจากจุดเดิม)	ผิวทางจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	330,000	หมู่ที่ 1	✓ (329,000)	1,000
7	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตจากร้านนางสมศรีไปสามแยกบ้านร้อยตรีสุรินทร์พร้อมจะบก	ผิวทางจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	231,000	หมู่ที่ 1	✓ (230,000)	1,000
8	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน จำนวน 25 ชุด	81,000	หมู่ที่ 1	✓ (80,000)	1,000
9	โครงการติดตั้งท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากอ่างห้วยแอ่งมาบ่อพักประปาหมู่บ้านบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2	ติดตั้งท่อส่งน้ำเพื่อจากอ่างห้วยแอ่งมาบ่อพักประปาหมู่บ้าน ระยะทาง 1,800 เมตร	133,000	หมู่ที่ 2	✓ (132,000)	1,000
10	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตจากบ้านนายสุประดิษฐ์ ถึงสามแยกบ้านนางคำทอง	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	371,000	หมู่ที่ 2	✓ (370,000)	1,000
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายทางจากที่น่านางลุนไปที่นาร้อยตรีสุวรรณ	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร	256,000	หมู่ที่ 2	✓ (255,000)	1,000

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คงเหลือ
12	โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลท์คอนกรีต จากสามแยกบ้าน นายสวนไปบ้านร้อย ตรีสีลา สีเทา	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	367,000	หมู่ที่ 2	✓ (366,000)	1,000
13	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างระบบโซล่า เซลล์ภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่า เซลล์ภายในหมู่บ้าน จำนวน 20 ชุด	66,000	หมู่ที่ 2	✓ (64,000)	2,000
14	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางจาก คลองชลประทานไป รั้วค่ายพล.ร.6 (ต่อ จากจุดเดิม)	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704.00 ตารางเมตร	497,000	หมู่ที่ 3	✓ (496,000)	1,000
15	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางจากที่ นายคำมอญไปที่นาย บุญมี เพชรด่านเหนือ	ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 469.00 ตารางเมตร	337,000	หมู่ที่ 3	✓ (330,000)	7,000
16	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางจาก หน้าวัดถึงดอนปู่ตา	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร	134,000	หมู่ที่ 3	✓ (133,000)	1,000
17	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังจากดอนปู่ ตา ม.3 ไปที่นายนาย เสถียร คำโสกเชือก	ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า	30,000	หมู่ที่ 3	✓ (29,000)	1,000
18	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางแอสฟัลท์ คอนกรีตจากบ้านพัน โทกฤษฎาไปที่นางนาง สุพันธ์ อินอุ่นโชติ	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	367,000	หมู่ที่ 3	✓ (366,000)	1,000

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คงเหลือ
19	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างระบบโซล่า เซลล์ภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่า เซลล์ภายในหมู่บ้าน จำนวน 25 ชุด	81,000	หมู่ที่ 3	✓ (80,000)	1,000
20	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางจาก บ้านนายเกรียงศักดิ์ ไปร.ร.เฉลิมพระ เกียรติ	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร	428,000	หมู่ที่ 4	✓ (42,000)	8,000
21	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง จากบ้าน นางสง่าถึงบ้านจ.ส.อ. องอาจ อินทะไชย (เส้นข้างรพ.สต.)	ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 244.00 ตารางเมตร	40,000	หมู่ที่ 4	✓ (39,000)	1,000
22	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังจากที่บ้าน นายสมควรถึงที่นา นางนาง	ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร	70,000	หมู่ที่ 4	✓ (67,000)	3,000
23	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังแยกจาก บ้านนายสมพร รัตนสวนจิก ไปถึงรั้ว มข. (ต่อจากจุดเดิม)	ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร	33,000	หมู่ที่ 4	✓ (32,000)	1,000
24	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางแอสฟัลท์ คอนกรีต จากบ้าน ช่างเพลินไปบ้านนาย ทองสุข รัตนสวนจิก	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	321,000	หมู่ที่ 4	✓ (320,000)	1,000
25	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางแอสฟัลท์ คอนกรีตจากถนน หมายเลข 2387 ไป บ้านโนนโพธิ์	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	215,000	หมู่ที่ 4	✓ (214,000)	1,000

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คงเหลือ
26	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต จากบ้านนางสำรองไปสามแยกวัดบ้านโพธิ์สัย	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 194.00 เมตร หิน 0.04 เมตร	356,000	หมู่ที่ 4	✓ (355,000)	1,000
27	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ภายในหมู่บ้าน จำนวน 30 ชุด	97,000	หมู่ที่ 4	✓ (96,000)	1,000
28	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะข้างสนามฟุตบอล อบต.โพธิ์สัย	ห้องน้ำสาธารณะจำนวน 6 ห้อง แบ่งเป็น ห้องน้ำชาย 3 ห้อง และ ห้องน้ำหญิง 3 ห้อง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.00 เมตรหรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร	468,000	หมู่ที่ 4	✓ (467,000)	1,000
29	โครงการก่อสร้างปรัมิพี้อ อบต.โพธิ์สัย	ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 40.50 ตารางเมตร	462,000	หมู่ที่ 4	✓ (461,000)	1,000
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากแยกที่นายนางทองใสไปที่นายนางบุญโฮม	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 176.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704.00 ตารางเมตร	497,000	หมู่ที่ 5	✓ (496,000)	1,000
31	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากที่นายนางบุญโฮม ไปที่นายนายเกา เชียงพุกษ์	ถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 690.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,760.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบเดี่ยว 3 จุด	476,000	หมู่ที่ 5	✓ (459,000)	17,000
32	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ภายในหมู่บ้าน จำนวน 20 ชุด	66,000	หมู่ที่ 5	✓ (64,000)	2,000

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คงเหลือ
33	โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.ดอนปู่ตา บ้านโคกกกลาง	ลาน ค.ส.ล.บริเวณดอนปู่ตา ส่วนที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร , ส่วนที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร ,ส่วนที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 14.60 เมตร, ส่วนที่ 4 กว้างเฉลี่ย 8.55 เมตร ยาวเฉลี่ย 24.73 เมตร, ส่วนที่ 5 มี ความยาวรอบรูป 20 เมตร ,19 เมตร, 5 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 549.95 ตารางเมตร	218,000	หมู่ที่ 6	✓ (217,000)	1,000
34	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังจากที่นา นายคำหลายไปที่ นายนายอมร	ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ แบบเดี่ยว 2 จุด	495,000	หมู่ที่ 6	✓ (478,000)	17,000
35	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางแอสฟัลท์ คอนกรีต จากทางเข้า หมู่บ้านไปวัดบ้าน โคกกกลาง	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	283,000	หมู่ที่ 6	✓ (282,000)	1,000
36	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างระบบโซล่า เซลล์ภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่า เซลล์ภายในหมู่บ้าน จำนวน 25 ชุด	81,000	หมู่ที่ 6	✓ (80,000)	1,000
37	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางแอสฟัลท์ คอนกรีต จากที่ทำ การไปรษณีย์โสภ เชือก ไปบ้านนาย จำรัส อินอุ่นโชติ	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	496,000	หมู่ที่ 7	✓ (495,000)	1,000

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คงเหลือ
38	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตจากบ้านนายเที่ยง ถึงบ้านจ.ส.อ. ธนดล (หลังโรงเรียนบ้านโสกเชือก)	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	371,000	หมู่ที่ 7	✓ (370,000)	1,000
39	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านร้อยตรีอำนาจไปที่ถนนางประทุมทอง	ถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 368.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,472.00ตารางเมตร	98,000	หมู่ที่ 7	✓ (98,000)	0
40	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ภายในหมู่บ้าน จำนวน 30 ชุด	97,000	หมู่ที่ 7	✓ (96,000)	1,000
41	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตจากบ้านโนนโพธิ์ ม.8 เชื่อมไปบ้านโพธิ์สัย ม.4	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	494,000	หมู่ที่ 8	✓ (493,000)	1,000
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากที่นายนายทองบ่อไปที่นายนายสาภิ	ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 199.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 696.50 ตารางเมตร	499,000	หมู่ที่ 8	✓ (487,000)	12,000
43	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ภายในหมู่บ้าน จำนวน 25 ชุด	81,000	หมู่ที่ 8	✓ (80,000)	1,000

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คงเหลือ
44	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางจากที่ บ้านนางทองเดือนไป ที่นางถวิล	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708.00 ตารางเมตร	499,000	หมู่ที่ 9	✓ (498,000)	1,000
45	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางจาก บ้านร้อยตรีนิมิตไป สวนนายสมชาย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร	88,000	หมู่ที่ 9	✓ (87,000)	1,000
46	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางจากที่ นายนายฤทธิเดชไปวัด บ้านโพธิ์ทองเก่า (ต่อ จากจุดเดิม)	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 248.00 ตารางเมตร	176,000	หมู่ที่ 9	✓ (175,000)	1,000
47	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางแอสฟัลท์ คอนกรีตจากสาม แยกโรงเรียนบ้าน โพธิ์ทองถึงที่นายนาย ทองบ่อ (ต่อจากจุด เดิม)	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	240,000	หมู่ที่ 9	✓ (239,000)	1,000
48	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างระบบโซลาร์ เซลล์ภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์ เซลล์ภายในหมู่บ้าน จำนวน 25 ชุด	81,000	หมู่ที่ 9	✓ (80,000)	1,000

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คงเหลือ
49	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากเมรุวัด โสกวนารามไปที่นา นายบรรจง	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร	351,000	หมู่ที่ 10	✓ (350,000)	1,000
50	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนาง ณัชชาถึงบ้านนาย ประทีป	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 69.00 ตารางเมตร	66,000	หมู่ที่ 10	✓ (64,000)	2,000
51	ติดตั้งระบบประปา หมู่บ้านด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านโสก เชือก หมู่ที่ 10 (บริเวณวัด)	ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ โครงสร้างยึดเซลล์แสงอาทิตย์	265,000	หมู่ที่ 10	✓ (264,000)	1,000
52	ติดตั้งระบบประปา หมู่บ้านด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านโสก เชือก หมู่ที่ 10 (บ้าน ยายหนึ่ง)	ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ โครงสร้างยึดเซลล์แสงอาทิตย์	265,000	หมู่ที่ 10	✓ (264,000)	1,000
53	ติดตั้งระบบประปา หมู่บ้านด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านโสก เชือก หมู่ที่ 10 (คุ่ม น้อย)	ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ โครงสร้างยึดเซลล์แสงอาทิตย์	265,000	หมู่ที่ 10	✓ (264,000)	1,000
54	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างระบบโซล่า เซลล์ภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่า เซลล์ภายในหมู่บ้าน จำนวน 20 ชุด	66,000	หมู่ที่ 10	✓ (64,000)	2,000

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 6 โครงการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	สถานะดำเนินงาน	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ
1	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินบ้านโพธิ์สัยน้อย หมู่ที่ 1	ปริมาณงาน ขุดสระน้ำสาธารณะลึก 7.00 เมตร (ชั้นระดับดินขุดยาก 3.50 เมตร และชั้นระดับกันบ่อ 3.50 เมตร) พื้นที่ขุดปากบ่อด้านทิศเหนือ กว้าง 40.00 เมตร กันบ่อ กว้าง 12.00 เมตร ด้านทิศใต้ กว้าง 40.00 เมตร กันบ่อ กว้าง 12.00 เมตร ด้านทิศตะวันออก กว้าง 40.00 เมตร กันบ่อ กว้าง 12.00 เมตร ด้านทิศตะวันตก กว้าง 40.00 เมตร กันบ่อ กว้าง 12.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,740.00 ลบ.ม.	743,000	หมู่ที่ 1	✓ (384,900)	(358,100)
2	ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2	ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (จุดที่ 4)	354,000	หมู่ที่ 2	✓ (353,000)	1,000
3	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินบ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 4	ปริมาณงาน ขุดสระน้ำสาธารณะลึก 7.00 เมตร (ชั้นระดับดินขุดยาก 3.50 เมตร และชั้นระดับกันบ่อ 3.50 เมตร) พื้นที่ขุดปากบ่อด้านทิศเหนือ กว้าง 40.00 เมตร กันบ่อ กว้าง 12.00 เมตร ด้านทิศใต้ กว้าง 40.00 เมตร กันบ่อ กว้าง 12.00 เมตร ด้านทิศตะวันออก กว้าง 40.00 เมตร กันบ่อ กว้าง 12.00 เมตร ด้านทิศตะวันตก กว้าง 40.00 เมตร กันบ่อ กว้าง 12.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,740.00 ลบ.ม.	743,000	หมู่ที่ 4	✓ (384,900)	358,100

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะดำเนินงาน	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คงเหลือ
4	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ ดินบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6	ปริมาณงาน ขุดสระน้ำ สาธารณประโยชน์ ลึก 7.00 เมตร (ชั้นระดับดินขุดยาก 3.50 เมตร และชั้นระดับก้นบ่อ 3.50 เมตร) พื้นที่ขุดปากบ่อ ด้านทิศเหนือ กว้าง 40.00 เมตร ก้นบ่อ กว้าง 12.00 เมตร ด้านทิศใต้ กว้าง 40.00 เมตร ก้นบ่อ กว้าง 12.00 เมตร ด้านทิศตะวันออก กว้าง 40.00 เมตร ก้นบ่อ กว้าง 12.00 เมตร ด้านทิศตะวันตก กว้าง 40.00 เมตร ก้นบ่อ กว้าง 12.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 7,740.00 ลูกบาศก์เมตร	743,000	หมู่ที่ 6	✓ (359,500)	383,500
5	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล โนนโพธิ์ หมู่ที่ 8	ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน (จุดที่ 2)	354,000	หมู่ที่ 8	✓ (353,000)	1,000
6	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ ดินบ้านโนนทอง หมู่ที่ 9	ปริมาณงาน ขุดสระน้ำ สาธารณประโยชน์ ลึก 7.00 เมตร (ชั้นระดับดินขุดยาก 3.50 เมตร และชั้นระดับก้นบ่อ 3.50 เมตร) พื้นที่ขุดปากบ่อ ด้านทิศเหนือ กว้าง 40.00 เมตร ก้นบ่อ กว้าง 12.00 เมตร ด้านทิศใต้ กว้าง 40.00 เมตร ก้นบ่อ กว้าง 12.00 เมตร ด้านทิศตะวันออก กว้าง 40.00 เมตร ก้นบ่อ กว้าง 12.00 เมตร ด้านทิศตะวันตก กว้าง 40.00 เมตร ก้นบ่อ กว้าง 12.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 7,740.00 ลูกบาศก์เมตร	743,000	หมู่ที่ 9	✓ (359,500)	383,500

ส่วนที่ 3

สรุปโครงการ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ** - โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 32 โครงการ ดำเนินการ 31 โครงการ
 - โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 54 โครงการ ดำเนินการ 54 โครงการ
 - โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการ 6 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 - ** - โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 33 โครงการ ดำเนินการ 28 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
 - ** - โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการ 1 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 - ** - โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 19 โครงการ ดำเนินการ 16 โครงการ

โครงการที่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำนวน 136 โครงการ จากโครงการตามแผนพัฒนา 146 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.15

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการตามแผน	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณประจำปี	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา					
1.1 งานพัฒนาระบบโครงการสร้างพื้นฐานและสิ่ง อำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน	25	29.06	4,608,000	10.24	กองช่าง
1.2 งานพัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ พัฒนาชลประทานและเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเพิ่ม ประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	2	2.32	42,000	0.09	กองช่าง
1.3 งานด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร กำจัดขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูลน้ำเสีย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจราจร	4	3.48	315,000	0.69	กองช่าง
1.4 การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและ การเรียนรู้ของประชาชนในการฟื้นฟู ปลูกป่า การป้องกัน การบุกรุกป่าต้นน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำและป้องกันการชะล้าง พังทลาย	1	1.16	10,000	0.02	กองช่าง
รวม	32	36.02	4,931,000	10.95	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการตามแผน	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณประจำปี	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา					
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกย่องคุณภาพการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ สืบหาคอรัรัคความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	18	20.93	4,812,600	10.69	กองการศึกษา
2.2 งานพัฒนาประชาชนคนในตำบลให้ครอบครัว อบอุ่น ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนชุมชนต้นแบบ	2	2.32	10,000	0.02	สำนักงานปลัด
2.3 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ทั้งแรงงานใน ระบบ นอกระบบและแรงงานวิสาหกิจชุมชน ไปสู่แรงงานที่มี ความรู้ มีฝีมือและความรู้เชี่ยวชาญ	-	-	-	-	-
2.4 การพัฒนาสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตการป้องกันและระงับการระบาดของ โรคติดต่อ ป้องกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ของประชาชน และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทาง สังคมและประชาชนทั่วไป	13	15.11	746,300	1.65	สำนักงานปลัด, กองการศึกษา
รวม	33	38.36	5,568,900	12.36	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการตามแผน	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณประจำปี	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา					
3.1 ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน ส่งเสริมการที่พึ่งพา ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2	2.32	90,000	0.20	สำนักงานปลัด
3.2 พัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลให้เป็นพื้นที่การ ท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตรกรรมหรือ การท่องเที่ยววิถีไทย ส่งเสริมอาชีพ การบริการ การผลิต การค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของตำบล	-	-	-	-	-
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพการลด ต้นทุนการผลิต การใช้พลังงานทดแทน	-	-	-	-	-
3.4 การพัฒนากระบวนการผลิตและส่งเสริมการ แปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม ให้เป็นเกษตรปลอดภัย สู่มาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป เกษตรอัต ลักษณ์ท้องถิ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างนวัตกรรม ใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-
3.5 งานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ	-	-	-	-	-
รวม	2	2.32	90,000	0.20	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการตามแผน	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณประจำปี	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม แนวทางการพัฒนา					
4.1 งานส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน	1	1.16	20,000	0.04	สำนักงานปลัด,
4.2 งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง	1	1.16	2,000	0.004	สำนักงานปลัด,
4.3 งานบริหารแบบบูรณาการและแบบประชารัฐ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ	2	2.32	17,000	0.03	กองคลัง
4.4 งานสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต อำนาจความยุติธรรม การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	3	3.48	43,300	0.09	สำนักงานปลัด
4.5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อปท.ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ	7	9.30	570,500	1.27	สำนักงานปลัด
4.6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างบุคลากรของ อปท.ให้เป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นและมีมืออาชีพ	5	5.81	415,000	0.92	สำนักงานปลัด
รวม	19	23.23	1,062,800	2.34	

รายจ่ายงบกลาง

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการตามแผน	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณประจำปี	หน่วยดำเนินการ
รายจ่ายงบกลาง	10	11.62	10,506,291	23.34	อบต.โพธิ์สัย
รวม	10	11.62	10,506,291	23.34	

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. จำนวนงบประมาณในการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในตำบลโพธิ์สัย เนื่องจากมีหลายโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการก่อสร้าง ประกอบกับหลาย ๆ โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง จึงทำให้มีการตั้งจำนวนโครงการมาก ซึ่งถ้าหากตัดโครงการทิ้งไป ก็จะทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องและอาจทำให้เกิดความล่าช้า ไม่คล่องตัวที่จำนวนโครงการต่าง ๆ มาดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง

2. บุคลากรมีไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

- งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการช่วยเหลือป้องกันภัยต่าง ๆ ได้ไม่ทันท่วงที

- งานด้านไฟฟ้า งานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลโพธิ์สัย ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่าง พนักงานแสงอาทิตย์ ขาดช่างผู้มีประสบการณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์

- ปัญหาการออกระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับบุคลากรมีจำนวนจำกัด ทำให้ติดขัดในการทำงาน ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เกิดความล่าช้า

แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. โครงการที่เกิดขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

2. สรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เพียงพอ ประกอบกับพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมในการใช้งาน อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

3. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชนผ่านเวทีต่าง ๆ ของชุมชน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

1. เห็นควรให้มีการนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นรูปเล่ม และให้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแนบท้ายชุดรายงานที่เสนอผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย และประกาศให้ประชาชนทราบ

2. ให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบรายงานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan)

3. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานประจำปี ให้มากขึ้น

4. ให้หาแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

5. ควรหาแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบในหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในตรวจสอบและเพื่อความโปร่งใสของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

สรุป : จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็น

การประเมิน จากทั้งหมด 19 ข้อ มีการดำเนินงานและจัดทำตามแผนงานครบถ้วนกระบวนการ

4. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

1. เห็นควรให้มีการนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นรูปเล่ม และให้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแนบท้ายชุดรายงานที่เสนอผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย และประกาศให้ประชาชนทราบ
2. ให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบรายงานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan)
3. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานประจำปี ให้มากขึ้น
4. ให้หาแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
5. ควรหาแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบในหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในตรวจสอบและเพื่อความโปร่งใสของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันโท สังคม แสนวัง

(สังคม แสนวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

