



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

ส่วนที่ 1 บทนำ

ความเป็นมาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ อาทิเช่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นต้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารัตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นจึงเปรียบเสมือนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ในการฝึกฝน ให้การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองแก่ประชาชน โดยทำให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เกิดจิตสำนึกและเห็นความสำคัญ คู่กันเคยกับการใช้สิทธิทางการเมือง หน้าที่พลเมืองอันจะนำไปสู่ความศรัทธาและความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย

อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นตนเอง “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผน สามารถตอบสนองต่อความต้องการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการ คือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร (3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ (5) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัดลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี ดังนั้น การวางแผนจึงเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลโพธิ์สัย หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนที่วางไว้ครบหนึ่งปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา นำไปสู่การวัดความสำเร็จ ประเมินว่ามีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเพียงใด ได้ผลเป็นอย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์ ตอบสนองวิสัยทัศน์ สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ และในขณะเดียวกันก็สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคลากรจากหลายฝ่าย ทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน การที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการอย่างแท้จริง

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 34 แนวทาง ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.1 พัฒนาระบบโครงการสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 1.2 พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ พัฒนาชลประทานและเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1.3 งานด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจราจร 1.4 การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างความรู้ความตระหนักและการเรียนรู้ของประชาชนในการฟื้นฟูปลูกป่า การป้องกันการบุกรุกป่าต้นน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำและป้องกันการชะล้างพังทลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สืบทอดองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.2 พัฒนาประชาชนคนในตำบลให้ครอบครัวอบอุ่น ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนชุมชนต้นแบบ 2.3 พัฒนาศักยภาพแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบนอกระบบและแรงงานวิสาหกิจชุมชน ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ มีฝีมือและความรู้เชี่ยวชาญ 2.4 พัฒนาสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสภาพแวดล้อม การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ ป้องกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3</u> ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	3.1 ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน ส่งเสริมการที่พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.2 พัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตรกรรมหรือการท่องเที่ยววิถีไทย ส่งเสริมอาชีพ การบริการ การผลิต การค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของตำบล 3.3 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตของกลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพการลดต้นทุนการผลิต การใช้พลังงานทดแทน 3.4 พัฒนาระบบการผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม ให้เป็นเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป เกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3.5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4</u> ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	4.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 4.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 4.3 บริหารแบบบูรณาการและแบบประชารัฐ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 4.4 สร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต อำนาจความยุติธรรม การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 4.5 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อปท.ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ

ประเด็นยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
	4.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างบุคลากรของ อปท.ให้เป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ

ส่วนที่ 2

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

2.1 แนวทางการติดตาม (monitoring)

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ล่ง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ (cost – effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น

- การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ
- การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญา
- การติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
- การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

2.2 แนวทางการประเมินผล (Evaluation)

ในปัจจุบัน การประเมินผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การติดตามและประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร เป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ ในขณะที่การติดตามเป็นการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ การประเมินผลจะเป็นการบ่งบอกถึงผลที่เกิดจากการดำเนินการว่าเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ หรือไม่ อย่างไรก็ตามการประเมินผลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะเป็นตัววัดและบอกว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นได้ผลเป็นอย่างไร เป็นไปตามที่มุ่งหวังมากน้อยเพียงใด และสามารถนำผลการประเมินนี้มาพิจารณาตัดสินใจครั้งต่อไปอีกว่าควรจะมีการดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไปหรือควรจะหยุดดำเนินการเพียงแค่นี้ เพราะผลที่ได้จากการประเมินไม่ว่าจะเป็นผลผลิตหรือผลกระทบ จะเป็นตัวสะท้อนถึงความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ

2.3 วิธีการติดตามและประเมินผล

- 2.3.1 การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา
- 2.3.2 การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566
- 2.3.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน

2.4 ประเภทของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากการที่ระบบติดตามนั้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการภายในโครงการ ซึ่งถือเป็นการประเมินการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของโครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่ และเป็นการควบคุมผลผลิตตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพราะฉะนั้นจึงแบ่งประเภทของการติดตามและประเมินผล ได้ดังนี้

2.4.1 การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นรูปแบบของการติดตามที่พิจารณาว่าปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรของโครงการ ชนิดใดที่สามารถใช้ได้สอดคล้องกับงบประมาณและตารางเวลาการดำเนินงานที่ตั้งไว้รวมไปถึงการพิจารณาผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลิตออกมาได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

2.4.2 การติดตามขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกการดำเนินงานโครงการ โดยทำการวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานในแง่มุมต่างๆ ได้แก่ การรับรู้โครงการของกลุ่มเป้าหมายและการดำเนินงานโครงการสู่ผู้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ ความมีประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร และการเชื่อมต่อประสานระหว่างหน่วยงานปฏิบัติงานกับผู้รับประโยชน์ ความรวดเร็วและงบประมาณของกลไกการดำเนินงาน คุณภาพของผลผลิตที่วัดออกมาได้ การเปรียบเทียบทางเลือกวิธีการอื่นๆ ที่เป็นไปได้ การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น

2.5 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

2.5.1 ขั้นตอนการวางแผนระบบติดตาม ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้

(1) กำหนดประเด็นในการติดตาม การดำเนินโครงการทุกประเภทย่อมมีความเกี่ยวข้องกับงบประมาณค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ดำเนินการ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดประเด็นที่ใช้ติดตาม โดยปกติการศึกษาติดตามในเรื่องหนึ่งๆ สามารถทำได้หลายวิธี แต่ละวิธีก็จะมี ความแตกต่างกันออกไป ทั้งในแง่ของรายละเอียด ความซับซ้อน เวลาและงบประมาณที่ผู้บริหารใช้ โครงการจึงควรระบุชนิดของข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการได้จากการติดตามประเด็นในการติดตาม หรือข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

- การติดตามโครงการและผลผลิตที่ได้ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับงบประมาณและตารางเวลาดำเนินการ

- การติดตามกระบวนการดำเนินการโครงการ ซึ่งให้ข้อมูลในด้านประสิทธิภาพของโครงการและได้รับประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย

(2) จัดตั้งหน่วยติดตามโครงการ เป็นการระบุจำนวนผู้ติดตามโครงการให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของโครงการ โดยมีเงื่อนไขในการติดตาม บุคลากรที่ติดตามควรมีความรู้และประสบการณ์

เกี่ยวกับโครงการและการติดตามโครงการต่างๆ หากบุคลากรในหน่วยติดตามมีจำนวนมากก็ควรที่จะมีการแบ่งความรับผิดชอบภายในการติดตาม เพื่อให้การประสานงานการดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

(3) กำหนดกรอบและเนื้อหาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยที่หน่วยติดตามประเมินผลจะต้องศึกษาภาพรวม ลักษณะของโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ และวัตถุประสงค์ในการติดตาม ก่อนที่จะสร้างตัวชี้วัดขึ้นมา และกำหนดขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการติดตามประเมินผล นับตั้งแต่การวางแผนการติดตามประเมินผลจนถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม

2.5.2 ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ผู้ติดตามต้องออกเก็บข้อมูลโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามในขั้นต่อไป ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(1) เตรียมตัวก่อนเก็บข้อมูล ก่อนดำเนินการเก็บข้อมูลหน่วยติดตามและประเมินผล ควรกำหนดสิ่งต่างๆ ให้ชัดเจน ได้แก่ ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการนำมาจัดทำเป็นตัวชี้วัด วิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

(2) ติดตามเก็บข้อมูล จากการใช้วิธีที่ได้เลือกไว้ในหัวข้อที่ (2.1)

(3) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ เป็นการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้รับรวบรวมมา แล้วนำมาวิเคราะห์ในรูปของตัวชี้วัดก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นรายงาน

2.5.3 ขั้นตอนหลังการติดตาม หลังจากการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลตามตัวชี้วัดแล้ว หน่วยติดตามต้องจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารโครงการ โดยที่รูปแบบของรายงานจะต้องเป็นไปตามที่ผู้บริหารโครงการต้องการ และจัดทำรายงานให้ทันตามกำหนดการเพื่อเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อใช้ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

การรายงานผลการติดตามและประเมินผล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ในระบบติดตามหนึ่งๆ อาจจะมีการจัดทำรายงานทั้ง 3 ประเภทนี้หรือไม่ก็ได้ จำนวนครั้งในการรายงานและจำนวนเนื้อหาในรายงานนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่ใช้ในการติดตาม เช่น งบประมาณ ระยะเวลา บุคลากร เป็นต้น

ก. รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) สามารถจัดทำออกมาในลักษณะรายงานรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการรายงาน รายงานชนิดนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือทั่วไปในการควบคุมโครงการของผู้บริหาร รายละเอียดข้อมูลในรายงานประเภทนี้จะถูกนำไปใช้จัดทำรายงานอีก 2 ประเภท ต่อไป

ข. รายงานขั้นกลาง (Interim Report) เป็นรายงานที่ถูกจัดทำขึ้นในช่วงการดำเนินโครงการ เน้นรายละเอียดในแต่ละประเด็นและปัญหาหลักๆ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปรับโครงการ ลดขนาดโครงการ หรือสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด

ค. รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) เนื้อหาในรายงานกล่าวถึงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างสั้นๆ ภายหลังสิ้นสุดโครงการ ทำให้เห็นการเปรียบเทียบงบประมาณ ผลผลิตและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนถึงประสิทธิภาพของตัวโครงการและหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ

โครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก เช่น โครงการตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ควรมีการเผยแพร่รายงานการติดตามในวงกว้าง โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ และเน้นความโปร่งใสของการดำเนินโครงการโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน อย่างไรก็ตามรูปแบบที่ใช้รายงานการติดตามให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบไม่จำเป็นต้องอยู่ในลักษณะของรายงานเสมอไป อาจสรุปผลการติดตามในรูปแบบอื่นๆ ได้ เช่น การตีพิมพ์ประกาศให้ทราบ หรือการพบปะพูดคุยกับประชาคมท้องถิ่น เป็นต้น

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 47,108,008.88 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม 68,096,878.85 บาท
- 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 23,600,524.72 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผู้กัณฑ์และยังไม่ได้เบิกจ่าย 4,345,247.45 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ รวม 1,053,960.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืม - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2566

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 43,626,148.65 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	275,382.55 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	62,614.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	229,509.65 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	558,250.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	21,717,592.15 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,772,800.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 954,399 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 36,465,018.05 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	9,450,881.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	14,061,677.00 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	7,243,188.40 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,944,677.65 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,764,594.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 954,399.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน - บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ - กิจการ -

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 1.1.การพัฒนากระบวนโครงการสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	
1	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูป ตัว U พร้อมฝาปิดจากบ้านพันโทประพัฒน์- ถนนหน้าวัดอโศกนาราม (หมู่ที่ 7)	476,000	✓ (476,000)		0
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากคลอง ชลประทาน-รั้วค่าย พล.ร.6 (หมู่ที่3)	173,000	✓ (165,815.73)		7,184.27
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางบุญ-บ้าน นายทองคำ (หมู่ที่ 9)	287,000	✓ (283,000)		4,000
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเพชร สมบัติ - อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง หมู่ที่ 2	231,000	✓ (222,500)		8,500
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเกรียง ศักดิ์ หมู่ที่ 4 - บ้านปอภาร	207,000	✓ (205,000)		2,000
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายทวี - บ้านร้อยตรีดอนม หมู่ที่ 1 (คุ้มหนองงูเห่า)	170,000	✓ (170,000)		0
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากเมรุวัดอโศก - ที่ นายนายบรรจง หมู่ที่ 10	173,000	✓ (17,000)		3,000
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกบ้าน นางบัวผัน - โรงเรียนชุมชน หมู่ที่ 5	287,000	✓ (286,000)		1,000
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านนายกิตติชัย - ที่นายนายสาภิ หมู่ที่ 8	345,000	✓ (342,000)		3,000
10	โครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นติดรั้วสถานี ทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด หมู่ 4	72,000	✓ (72,000)		0

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 (ดอนปู่ตา)	339,000	✓ 331,000		8,000
12	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านนางรส – บ้านร้อยตรีวิทยา หมู่ที่ 1	212,000	✓ 179,403.92		32,596.08
13	โครงการก่อสร้างลาน คสล.ดอนปู่ตา (ลาน อเนกประสงค์) หมู่ที่ 6	190,000	✓ 190,000		0
14	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 (บริเวณวัดบ้านโนนสมบูรณ์)	112,000	✓ 112,000		0
15	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 10 (บริเวณวัดบ้านโสกเชือก)	112,000	✓ 107,000		5,000
16	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 (บริเวณวัดบ้านหนองแสง)	112,000	✓ 107,000		5,000
17	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้ำประปา ทาง เท้า ทางระบายน้ำ ฯลฯ	120,000	✓ 67,870		52,130
18	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง ราชการ รถยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงวัสดุครุภัณฑ์ สำนักงาน ฯลฯ	200,000	✓ 183,746.84		16,253.16
19	โครงการสำรวจรังวัดที่ดินและแหล่งน้ำสาธารณ สมบัติของแผ่นดิน	100,000	✓ 73,410		6,590
20	โครงการตรวจสอบสภาพน้ำบาดาล	10,000	✓ 9,630		370
21	ค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง	30,000		X (โอนลดไป รายการที่ไม่ เพียงพอจ่าย 30,000)	0
22	โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 1	40,000	✓ 40,000		0
23	โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2	40,000	✓ 40,000		0
24	โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2	50,000	✓ 50,000		0
25	โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2	40,000	✓ 40,000		0

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
26	โครงการก่อสร้าง (Box Coltvert) จำนวน 2 ช่อง หมู่ที่ 6 (งบจ่ายขาด)	495,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		495,000
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นายนายฤทธิ เดช ไปวัดบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 (งบจ่ายขาด)	472,000	✓ (471,000)		1,000
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที่นายนายอุดม ไปที่นายนายทองใบ บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 10 (งบจ่ายขาด)	469,000	✓ (451,000)		18,000
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที่นางบุญถึง ที่นายนายคำ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 (งบจ่ายขาด)	220,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		220,000
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอรุณ (คุ้มใหม่) ไปบ้านนายอวยชัย หมู่ที่ 9 (งบจ่ายขาด)	234,000	✓ (233,000)		1,000
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายทิวา ไปซอยร่มเย็น หมู่ที่ 7 (งบจ่ายขาด)	494,000	✓ 492,000		2,000
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศูนย์การเรียนรู้ ไปวัดบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 (งบจ่ายขาด)	465,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		465,000
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที่นางวิไล ถึงที่นางคำมอญ บ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 3 (งบจ่ายขาด)	494,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		494,000
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางไปที่นายนาย ประสิทธิ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 (งบจ่ายขาด)	480,000	✓ 479,000		1,000
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโพธิ์สัย น้อย หมู่ที่ 1 ไปบ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 4 (งบจ่ายขาด)	480,000	✓ 479,000		1,000
36	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากที่นายนายทอง บ่อ ถึงแยกที่นายนายสาภิ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 8 (งบจ่ายขาด)	412,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		412,000

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
37	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากที่นายนาย สัมฤทธิ์ ถึงที่นางนงต้อย(เส้นข้างวัดบ้านโพธิ์สัย น้อย) (งบจ่ายขาด)	83,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		83,000
38	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ สัย หมู่ที่ 4 (งบจ่ายขาด)	167,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		167,000
39	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ สัย หมู่ที่ 4 (บริเวณที่นายอุเฮง) (งบจ่ายขาด)	167,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		167,000
40	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายทางจากบ้านนางจันทร์เพ็ญ ไป บ้านนางประครองสิน บ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 4 (งบจ่ายขาด)	414,000	✓ 413,000		1,000
41	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายทางจากบ้านนางจิตติมา ไปบ้าน นายสมชาย บ้านโพธิ์สัยน้อย หมู่ที่ 1 (งบจ่ายขาด)	472,294	✓ 470,647		1,647
42	โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 4 (จำนวน 3 บ่อ) (งบจ่ายขาด)	120,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		120,000
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 (คุ้มใหม่)เส้นบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 (คุ้มใหม่) ไปบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 และบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลสวนจิก (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	2,722,000	✓ 2,150,000		572,000 (แอสฟัลท์เส้น หน้าค่าย)
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โพธิ์สัยน้อย หมู่ที่ 1 (เส้นบ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 1 ไปโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ) (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	3,297,000	✓ 2,570,000		727,000 (ส่งคืน)
45	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (ทางเข้าค่าย พล.ร.6) (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	572,000	✓ 518,000		54,000 (ส่งคืน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์ การพัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ พัฒนาชลประทาน และเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	
-	---	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ การพัฒนางานด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจราจร

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการผังเมืองและชุมชน	10,000		X (โอนลดไปรายการที่ไม่เพียงพอย่อย 10,000)	0
2	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	10,000		X	10,000
3	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี	10,000	✓ (7,000)		3,000
4	ก่อสร้างลาน คสล.หน้าอาคาร อปพร.	110,000	✓ (103,500)		6,500
5	โครงการต่อเติมอาคารเก็บอุปกรณ์สำนักงาน	50,000	✓ (49,500)		500
6	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ที่ทำการ อบต.โพธิ์สัย	220,000	✓ (219,000)		1,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 กลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างความรู้ความตระหนักและการเรียนรู้ของประชาชนในการฟื้นฟู ป่าปลูกป่า การป้องกันการบุกรุกป่าต้นน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำและป้องกันการชะล้างพังทลาย

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	30,000	✓ 27,125		2,875

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สืบทอดองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	
1	อุดหนุนงานบุญผะเหวด	5,000	✓ (5,000)		0
2	โครงการประเพณีลอยกระทง	100,000	✓ (94,703.68)		296.32
3	โครงการจัดอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่เยาวชน	40,000	✓ (40,000)		0
4	โครงการถนนวัฒนธรรมของดีตำบลโพธิ์สัย	70,000	✓ (70,000)		0
5	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	1,909,600	✓ (1,574,794)		334,806
6	โครงการสนับสนุนค่าจัดทำอาหารประกอบ เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	807,765 (โอนเพิ่ม 37,000)	✓ (843,861)		904
7	วัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	954,290	✓ (936,568.10)		17,721.90
8	โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด	50,000	✓ 49,885		115

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	374,250	✓ 323,185		51,065
10	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	60,000	✓ 60,000		0
11	โครงการวันแม่แห่งชาติ	20,000		X (โอนลดไป รายการที่ไม่ เพียงพอจ่าย 20,000)	0

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2 กลยุทธ์การพัฒนาประชาชนคนในตำบลให้ครอบครัวอบอุ่นดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนชุมชน
ต้นแบบ

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการดูแลและเฝ้าระวังด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	10,000		X	10,000
2	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำบลโพธิ์สัย	5,000		X	5,000
3	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลโพธิ์สัย	5,000		X	5,000
4	โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน ตำบลโพธิ์สัย	5,000		X	5,000
5	โครงการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนตำบล โพธิ์สัย	5,000		X	5,000
6	สนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบล โพธิ์สัย	5,000		X	5,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ นอกกระบบและแรงงานวิสาหกิจชุมชน ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ มีฝีมือและความรู้เชี่ยวชาญ

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	20,000		X (โอนลดไปรายการที่ไม่เพียงพอจ่าย 10,000)	10,000
2	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี	30,000	✓ (30,000)		0

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4 กลยุทธ์การพัฒนาสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสภาพแวดล้อม การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ ป้องกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	✓ (20,000)		0
2	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดโพธิ์สัยเกมส์	100,000	✓ (100,000)		0
3	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด“ศรีสมเด็จเกมส์”	40,000	✓ (40,000)		0
4	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามโครงการกีฬาด้านยาเสพติด ศรีสมเด็จเกมส์	30,000	✓ (30,000)		0
5	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,000	✓ (3,000)		0
6	โครงการเฝ้าระวังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์สัย รั้งันโรคติดต่อ	30,000	✓ (30,000)		0

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
7	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	20,000	✓ (7,200)		12,800
8	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคตาม ฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่	50,000		X (โอนลดไป รายการที่ไม่ เพียงพอจ่าย 50,000)	0
9	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน	40,000		X (โอนลดไป รายการที่ไม่ เพียงพอจ่าย 40,000)	0
10	โครงการปลอดสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	64,000	✓ (42,050)		21,950
11	โครงการอบรมแกนนำด้านสุขภาพตำบลโพธิ์ สัย	20,000		X	20,000
12	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	✓ (200,000)		0
13	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	✓ (21,913.50)		18,086.50
14	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	90,000	✓ (89,750)		250
15	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	30,000	✓ 23,700		6,300
16	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	7,000	✓ 6,985		15
17	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	7,000	✓ 7,000		0
18	เงินสมทบหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์สัย	140,000	✓ (140,000)		0
19	เงินสำรองจ่าย (กรณีฉุกเฉิน)	218,328	✓ (197,173)		21,155
20	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,598,400	✓ (6,867,100)		731,300

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
21	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,852,800	✓ (1,522,800)		330,000
22	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	✓ (18,000)		18,000
23	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000	✓ (100,000)		0

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน ส่งเสริมการที่พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	---	-			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

3.2 กลยุทธ์ การพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตรกรรมหรือการท่องเที่ยววิถีไทย ส่งเสริมอาชีพ การบริการ การผลิต การค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของตำบล

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	---	-			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

3.3 กลยุทธ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตของกลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพการลดต้นทุนการผลิต การใช้พลังงานทดแทน

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	---	-			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

3.4 กลยุทธ์ การพัฒนากระบวนการผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม ให้เป็นเกษตรปลอดภัย มาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป เกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	---	-			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

3.5 กลยุทธ์ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	---	-			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

4.1 กลยุทธ์ การส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	20,000		X (โอนลดไป รายการที่ไม่ เพียงพอจ่าย 20,000)	0

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

4.2 กลยุทธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	2,000	ดำเนินการไม่ได้ ใช้งบประมาณ	(โอนลดไป รายการที่ไม่ เพียงพอจ่าย 2,000)	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

4.3 กลยุทธ์ การบริหารแบบบูรณาการและแบบประชารัฐ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	---	-			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

4.4 กลยุทธ์ สร้างความสงบผาสุกความมั่นคงในชีวิตอำนวยความสะดวกยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียม

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	18,300	✓ (18,300)		0
2	อุดหนุนส่วนราชการ (โครงการเงินทุนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์)	10,000		X	10,000
3	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับ-ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์	40,000		X (โอนลดไป รายการที่ไม่ เพียงพอจ่าย 30,000)	10,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

4.5 กลยุทธ์ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อปท.ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,000 (โอนเพิ่ม 1,000)	✓ (70,620)		5,380
2	ค่าบริการไปรษณีย์	2,000 (โอนเพิ่ม 2,000)	✓ (3,349)		651
3	ค่าบริการโทรศัพท์	2,500	✓ (1,992.74)		507.26
4	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	12,000	✓ (11,000)		1,000
5	ค่าไฟฟ้า	300,000 (โอนเพิ่ม 146,800)	✓ (374,631.04)		72,168.96
6	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	✓ (36,000)		0
7	ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน	30,000	✓ (6,494.52)		23,505.38

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

4.6 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างบุคลากรของ อปท.ให้เป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,000 (โอนเพิ่ม 40,000)	✓ (117,934)		2,066
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการของ อปท.	50,000 (โอนเพิ่ม 3,000)	✓ (50,865)		2,135

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ อบต.โพธิ์สัย	20,000	✓ (15,000)		5,000
4	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง ของ อบต.โพธิ์สัย	30,000	✓ (25,950)		3,050

ส่วนที่ 3

สรุปโครงการ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- 1.1 พัฒนาระบบโครงการสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน
- 1.2 พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ พัฒนาชลประทานและเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 1.3 งานด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และการจราจร
- 1.4 การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและการเรียนรู้ของประชาชนในการฟื้นฟู ปลูกป่า การป้องกันการบุกรุกป่าต้นน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำและป้องกันการชะล้างพังทลาย

**** ดำเนินการ จำนวน 49 โครงการ จาก 52 โครงการ**

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

- 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สืบทอดองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 2.2 พัฒนาประชาชนคนในตำบลให้ครอบคลุมรอบด้าน ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนชุมชนต้นแบบ
- 2.3 พัฒนาศักยภาพแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ นอกระบบและแรงงานวิสาหกิจชุมชน ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ มีฝีมือและความรู้เชี่ยวชาญ
- 2.4 พัฒนาสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสภาพแวดล้อม การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ ป้องกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป

**** ดำเนินการ จำนวน 18 โครงการ จาก 28 โครงการ**

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- 3.1 ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน ส่งเสริมการที่พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 3.2 พัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตรกรรมหรือการท่องเที่ยววิถีไทย ส่งเสริมอาชีพ การบริการ การผลิต การค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของตำบล
- 3.3 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพการลดต้นทุนการผลิต การใช้พลังงานทดแทน

3.4 พัฒนาระบบการผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม ให้เป็นเกษตรปลอดภัย สู่มาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป เกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3.5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ

*** ดำเนินการ จำนวน - โครงการ จาก - โครงการ**

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
แนวทางการพัฒนา

4.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

4.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง

4.3 บริหารแบบบูรณาการและแบบประชารัฐ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

4.4 สร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต อำนวยความยุติธรรม การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

4.5 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อปท.ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

4.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างบุคลากรของ อปท.ให้เป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ

*** ดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ จาก 16 โครงการ**

โครงการที่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวน 81 โครงการ จากโครงการตามแผนพัฒนา 96 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 84.37

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. จำนวนงบประมาณในการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอความต้องการของประชาชนในตำบลโพธิ์สัย เนื่องจากมีหลายโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการก่อสร้าง ประกอบกับหลาย ๆ โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง จึงทำให้มีการตั้งจำนวนโครงการมาก ซึ่งถ้าหากตัดโครงการทิ้งไป ก็จะทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องและอาจทำให้เกิดความล่าช้า ไม่คล่องตัวที่จําแนโครงการต่าง ๆ มาดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง
2. บุคลากรมีไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
 - งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและมีมือมนุษย์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการช่วยเหลือป้องกันภัยต่าง ๆ ได้ไม่ทันท่วงที
 - งานด้านไฟฟ้า งานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลโพธิ์สัย ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่างพนักงานแสงอาทิตย์ ขาดช่างผู้มีประสบการณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์
 - ปัญหาการออกระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับบุคลากรมีจำนวนจำกัด ทำให้ติดขัดในการทำงาน ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เกิดความล่าช้า

แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. โครงการที่เกิดขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
2. สรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เพียงพอ ประกอบกับพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมในการใช้งาน อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชนผ่านเวทีต่าง ๆ ของชุมชน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

1. เห็นควรให้มีการนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นรูปเล่ม และให้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแนบท้ายชุดรายงานที่เสนอผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย และประกาศให้ประชาชนทราบ
2. ให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบรายงานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan)
3. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานประจำปี ให้มากขึ้น
4. ให้หาแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
5. ควรหาแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบในหลายช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในตรวจสอบและเพื่อความโปร่งใสของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนา	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

สรุป : จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็น

การประเมิน จากทั้งหมด 19 ข้อ มีการดำเนินงานและจัดทำตามแผนงานครบถ้วนกระบวนการ

4. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

1. เห็นควรให้มีการนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นรูปเล่ม และให้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแนบท้ายชุดรายงานที่เสนอผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย และประกาศให้ประชาชนทราบ
2. ให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบรายงานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan)
3. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานประจำปี ให้มากขึ้น
4. ให้หาแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
5. ควรหาแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบในหลายช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในตรวจสอบและเพื่อความโปร่งใสของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

ภาคผนวก

โครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



โครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	รายการ	หมู่ที่	บ้าน	ระยะทาง (เมตร)	งบประมาณ (บาท)	การก่อสร้าง	ขอ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนางรส-บ้านร้อยศรีวิทยา (น.1)	1	โพธิ์สัยน้อย	310	212,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาขมิ้ว-บ้านร้อยศรีดอน (น.1)	1	โพธิ์สัยน้อย	60	170,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
3	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 (บริเวณวัดบ้านโนนสมบูรณ์)	2	โนนสมบูรณ์	ตามแบบ อบต.โพธิ์สัย กำหนด	112,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-

โครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	รายการ	หมู่ที่	บ้าน	ระยะทาง (กม.)	งบประมาณ (บาท)	การก่อสร้าง แล้วเสร็จ	งบ ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านบางเพชร สนบติ-ข้ามเก็บน้ำห้วยแอ่ง	2	โนนสมบูรณ์	105	231,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากคลองชลประทาน-วัด คำย พอ.ร.6 (บ.3)	3	หนองแสง	60	173,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
6	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 (บริเวณวัดบ้านหนองแสง)	3	หนองแสง	ตามแบบ อบต.โพธิ์ชัย กำหนด	112,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-

โครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	รายการ	หมู่ที่	บ้าน	ระยะทาง (กม.)	งบประมาณ (บาท)	การก่อสร้าง แล้วเสร็จ	งบ ดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บ.4 คอปปิตา)	4	โพธิ์ชัย	335	339,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
8	โครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นวัดศรีสะอาดบ้านคลองและ ฝายหนองทรายพชรธรรมหรือฮิด(บ.4)	4	โพธิ์ชัย	335	72,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านบางศรีเมืองฟักดี บ.4-บ้านปลอการ	4	โพธิ์ชัย	72	205,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-

โครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	รายการ	หมู่ที่	บ้าน	ระยะทาง (เมตร)	งบประมาณ (บาท)	การก่อสร้าง แล้วเสร็จ	รอ ดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้านบางบัว ผืน-โรงเรียนชุมชน	5	หมู่บ้าน	100	287,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ลานอเนกประสงค์) บ.6	6	โคกกลาง	ตามแบบ อบต.โพธิ์ชัย กำหนด	190,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัว U พร้อมฝักปิดบ้านพื้นโพธิ์-ถนนหน้า วัดอโศกนาราย (บ.7)	7	โสกเชือก	ตามแบบ อบต.โพธิ์ชัย กำหนด	476,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-

โครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	รายการ	หมู่ที่	บ้าน	ระยะทาง (เมตร)	งบประมาณ (บาท)	การก่อสร้าง แล้วเสร็จ	รอ ดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากทางทิศใต้-ที่ บ้านสาย (บ.8)	8	โพนโพธิ์	290	345,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
14	โครงการสร้างถนน คสล.จากบ้านบางบุญ-ทาง ทองคำ (บ.9)	9	โพธิ์ทอง	100	287,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแนววัดอโศก-ที่ บ้านบรรจง (บ.10)	10	โสกเชือก	60	173,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-

โครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	รายการ	หมู่ที่	บ้าน	ระยะทาง (เมตร)	งบประมาณ (บาท)	การก่อสร้าง	งบ ดำเนินการ
16	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 10 (บริเวณวัดบ้านโสกเชือก)	10	โสกเชือก	ตามแบบ อบต.โพธิ์ชัย กำหนด	112,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านบางรส-บ้านร้อยตรีวิทยา (บ.1)

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,860.00 เมตร
งบประมาณ 212,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ




ดำเนินการแล้วเสร็จ




โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาหว้า-บ้านร้อยศรีดอน (บ.1)
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 240.00 เมตร
 งบประมาณ 170,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ




ดำเนินการแล้วเสร็จ




โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 (บริเวณวัดบ้านโนนสมบูรณ์)
 ตามแบบ อบต.โพธิ์ชัยคำแดง
 งบประมาณ 112,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเทพพรสมบูรณ์-อ่างเก็บน้ำห้วยน่อง
 ประมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 315.00 เมตร
 งบประมาณ 231,000 บาท

ก่อนดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากคลองชลประทาน-วัดคำ พ.ร.6 (บ.3)
 ประมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 240.00 เมตร
 งบประมาณ 173,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 (บริเวณวัดบ้านหนองแสง)
 ผ่านแบบ อบต.โพธิ์ชัย กำหนด
 วงประมาณ 112,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ




โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บ.4 ดอนปู่ตา)
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 1,340.00 เมตร
 วงประมาณ 339,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นดัดวีรสถาบ้านคลองและฝักอปรนเกษตรกรรมร้อยเอ็ด(บ.4)
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 1,340.00 เมตร
 งบประมาณ 72,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ




ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนน ผลิตจากบ้านนายเกรียงศักดิ์ บ.4-บ้านปอการ
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 288.00 เมตร
 งบประมาณ 203,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ




ดำเนินการแล้วเสร็จ




โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้านทองวัฒนา-โรงเรียนชุมชน
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 400.00 เมตร
 งบประมาณ 287,000 บาท

ก่อนดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ




โครงการก่อสร้างสวน คสล. (ลานอนนประสงค์) บ.ร
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 12.00 เมตร ยาว 23.50 เมตร ช่วงที่ 2 ทิศตะวันออก กว้าง 6.00 เมตร ทิศตะวันตก
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 380.00 เมตร
 งบประมาณ 150,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U พร้อมฝักเปิดบ้านต้นไทรประสิทธิ์-ถนนทิวทองไฮดรามา (บ.7)


ตามแบบ อยด.โพธิ์ชัย กำหนด

งบประมาณ 476,000 บาท

ก่อนดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากนายเกิดดิษฐ์-ที่นาบอยซาบัก (บ.8)

ประมาณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

1,160.00 เมตร

งบประมาณ 345,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการสร้างถนน คสล.จากบ้านบางมูล-บางทองคำ (น.9)
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร
 งบประมาณ 287,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ




ดำเนินการแล้วเสร็จ




โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากเขตรั้วคือโฮก-ที่บางเขยบรรจง (น.10)
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 240.00 เมตร
 งบประมาณ 173,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโลกเชือก หมู่ที่ 10 (บริเวณวัดบ้านโลกเชือก)

ตามแบบ อบต.โพธิ์ชัย กำหนด

งบประมาณ 112,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่	รายการ	หมู่ที่	บ้าน	ระยะทาง (เมตร)	งบประมาณ (บาท)	การก่อสร้าง	รอ ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำดื่มที่บ้านโพธิ์ชัย บ่อ หมู่ที่ 1 เส้นทางโพธิ์ชัยบ่อหมู่ที่ 1 ไปโรงเรียน เจริญพระเกียรติฯ	1	โพธิ์ชัยบ่อ	1,500	2,570,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ 9 (คุ้ม ใหม่) เส้นทางบ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ 9 (คุ้มใหม่) ไปบ้านโคก กลางหมู่ที่ 6 และบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ 1 ตำบลสวนผัก	9	โพธิ์ทอง	290	2,150,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
3	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตทางเข้าค่าย พล.ส.6 จากแยกทางหลวงหมายเลข 23-ทางเข้าค่าย พล.ส.6	7	โลกเชือก	320	518,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์สำน้อย หมู่ที่ 1 เส้นทางโพธิ์สำน้อยหมู่ที่ 1

ไปโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

งบประมาณ 2,570,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ 9 (หมู่ใหม่) เส้นทางบ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ 9 (หมู่ใหม่) ไปบ้านโคกกลางหมู่ที่ 6 และบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ 1 ตำบลสวนจิก

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 936.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,680 ตารางเมตร

งบประมาณ 2,150,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตทางเข้าค่าย พอ.ร.6 จากแยกทางหลวงหมายเลข 23-ทางเข้าค่ายพอ.ร.6
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 งบประมาณ 518,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน (สำนักงานป้อม)

ที่	รายการ	หมู่ที่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะทาง (เมตร)	งบประมาณ (บาท)	การก่อสร้าง	สร ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถที่ทำการ อบต.โพธิ์ชัย	4	สำนักงานป้อม	ตามแบบ อบต. โพธิ์ชัย กำหนด	220,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
2	โครงการต่อเติมอาคารเก็บอุปกรณ์สำนักงาน	4	สำนักงานป้อม	ตามแบบ อบต. โพธิ์ชัย กำหนด	50,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
3	โครงการก่อสร้างลาน คลอ.ทนายอำเภอ อปพร.	4	สำนักงานป้อม	ตามแบบ อบต. โพธิ์ชัย กำหนด	110,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-

โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถที่ท่าอากาศยาน อบต.โพธิ์ชัย

ก่อนและระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการต่อเติมอาคารเก็บอุปกรณ์สำนักงาน

ก่อนและระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้าอาคาร อปพร.

ก่อนและระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กองการศึกษาฯ)

ที่	รายการ	หมู่ที่	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะทาง (เมตร)	งบประมาณ (บาท)	การก่อสร้าง	รอ ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ชัย 1	4	กองการศึกษา	ตามแบบ อบต. โพธิ์ชัย กำหนด	40,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
2	โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ชัย 2	4	กองการศึกษา	ตามแบบ อบต. โพธิ์ชัย กำหนด	40,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
3	โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ชัย 2	4	กองการศึกษา	ตามแบบ อบต. โพธิ์ชัย กำหนด	40,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-

โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 1

ก่อนและระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2

ก่อนและระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการปรับปรุงวิบูลย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2

ก่อนและระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	รายการ	หมู่ที่	บ้าน	ระยะทาง (กม.)	งบประมาณ (บาท)	การก่อสร้าง	งบ ดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เสริมเหล็ก (จากบ้านบางจัดตึกไปบ้านนายสมชาย)	1	โพธิ์สัยน้อย	250	470,000	ระหว่าง ดำเนินการ	-
2	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านโพธิ์สัย น้อย น.1 ไปบ้านโพธิ์สัย น.4)	1	โพธิ์สัยน้อย	165	480,000	ระหว่าง ดำเนินการ	-
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากที่นา นายประสิทธิ์หมู่ที่ 2 ไปที่นาบุญบุญ)	2	โนนสมบูรณ์	165	480,000	ระหว่าง ดำเนินการ	-

**โครงการจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566**

ที่	รายการ	หมู่ที่	บ้าน	ระยะทาง (เมตร)	งบประมาณ (บาท)	การก่อสร้าง	สร ดำเนินการ
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านทางจันทรมณีไปบ้านบางประครองสิน)	4	โพธิ์ชัย	220	414,000	ระหว่างดำเนินการ	-
5	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 4	4	โพธิ์ชัย	ตามแบบ อบต. โพธิ์ชัย กำหนด	167,000	-	สร ดำเนินการ
3	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 4 (บริเวณที่ฟออุเอ)	4	โพธิ์ชัย	ตามแบบ อบต. โพธิ์ชัย กำหนด	167,000	-	สร ดำเนินการ

**โครงการจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566**

ที่	รายการ	หมู่ที่	บ้าน	ระยะทาง (เมตร)	งบประมาณ (บาท)	การก่อสร้าง	สร ดำเนินการ
7	โครงการปรับปรุงระบบบาดาลหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 4 (จำนวน 3 บ่อ)	4	โพธิ์ชัย	ตามแบบ อบต. โพธิ์ชัย กำหนด	120,000	-	สร ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากศูนย์การเรียนรู้ไปวัดบ้านเทพาคา หมู่ที่ 5)	5	เทพาคา	160	465,000	ระหว่างดำเนินการ	-
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายทิวาไปขอนแก่น หมู่ที่ 7)	7	โสกเข็ก	170	494,000	ระหว่างดำเนินการ	-

**โครงการถ่ายโอนเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566**

ที่	รายการ	หมู่ที่	บ้าน	ระยะทาง (เมตร)	งบประมาณ (บาท)	การก่อสร้าง	สร ดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากที่นายนฤตเดช ไปวัดบ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ 9)	8	โพธิ์	162	472,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านบางอรุณ (คุ้มใหม่) ไปบ้านนายอวยชัย หมู่ที่ 9)	9	โพธิ์ทอง	80	234,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากที่นายนฤตเดช ไปที่นายนายทองใบบ้านโสนเชือก หมู่ที่ 10)	10	โสนเชือก	161	469,000	สร้างดำเนินการ	-

**โครงการถ่ายโอนเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566**

ที่	รายการ	หมู่ที่	บ้าน	ระยะทาง (เมตร)	งบประมาณ (บาท)	การก่อสร้าง	สร ดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านนายสมิทธาธิ์ถึงที่นาบางน้อย(เส้นข้างวัดบ้านโพธิ์น้อย)	1	โพธิ์น้อย	106	83,000	-	สร ดำเนินการ
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากที่นายวิไล ถึงที่นายอภัยมณู บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3)	3	หนองแสง	80	234,000	-	สร ดำเนินการ
15	โครงการก่อสร้างขี้ออกคอนกรีต จำนวน 2 ช่อง ขนาดกว้าง 1.80เมตร X 1.80 เมตร	6	โคกกลาง	5	495,000	-	สร ดำเนินการ

**โครงการจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566**

ที่	รายการ	หมู่ที่	บ้าน	ระยะทาง (เมตร)	งบประมาณ (บาท)	การก่อสร้าง	สร ดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากที่นากายทองป้อมถึงที่ นากายสาภิ หมู่ที่ 8)	8	โนนโพธิ์	470	412,000	-	สร ดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน บางบุญถึงบ้านนายคำ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9)	9	โพนทอง	75	220,000	-	สร ดำเนินการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านบางวัดตมไปบ้านนายสมชาย)

ประมาณ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร

งบประมาณ 2,570,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ




ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนกรวดเสริมหลัก (จากบ้านโพธิ์ชัยน้อย บ.1 ไปบ้านโพธิ์ชัย บ.4)
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หก 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร
 งบประมาณ 480,000 บาท
 ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากที่นาภาสป-สัทธิภูมิที่ 2 ไปที่นาภาสุดภูมิ)
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หก 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร
 งบประมาณ 480,000 บาท
 ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางบนสฟิวด์คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านทองจันทร์เพ็ญไปบ้านบางประครองสิน)

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร

งบประมาณ 414,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากศูนย์การเรียนรู้ไปวัดบ้านทศกัศ หนูกั ๕)

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

640.00 เมตร

งบประมาณ 465,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนาขยทิวาไปซอยร่มเย็น หมู่ที่ 7)

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร

งบประมาณ 2,570,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการถึงมาแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากที่นาขยทิวาไปวัดบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9)

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648.00 ตารางเมตร

งบประมาณ 472,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านยางอรุณ (คุ้มไทย) ไปบ้านยางอวยชัย หมู่ที่ 9)
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร
 งบประมาณ 234,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากที่นากายอุดม ไปที่บ้านกอกองใบบ้านโสกเขื่อน หมู่ที่ 10)
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 644.00 ตารางเมตร
 งบประมาณ 469,000 บาท

ระหว่างดำเนินการ




ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ



งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง



งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง




งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง



งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง



งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง



งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง



งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง




งานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน



งานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน



งานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน



งานซ่อมแซมถนนภายในตำบลโพธิ์สัย



งานซ่อมแซมถนนภายในตำบลโพธิ์สัย



งานซ่อมแซมถนนภายในตำบลโพธิ์สัย



งานซ่อมแซมถนนภายในตำบลโพธิ์สัย





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จึงขอประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พันโท

(สังคม แสนวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

